

Institucional

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010

POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Avance de obra mensual

► Abril de 2010

En el presente período, la contratista avanza en forma prioritaria hacia la producción de las estructuras de hormigón armado. Se vuelcan 1.509 m³ de material, superando en casi un 10 % el volumen vertido el mes pasado.

En ese sentido, se produce la llenada de varias losas de niveles de los edificios:

- Edificio Nuevo – Institutos: se llena la losa sobre el cuarto piso, la última del sector.
- Edificio Nuevo – Ministerio se llenan las losas sobre los tres primeros pisos.
- Edificio Blanco – Agencia: se produce el llenado parcial de losa de subpresión, refuerzo de bases y columnas, y llenado de columnas sobre el tercer nivel.
- Sector Museo: se realizan fundaciones y llenada de losa de subpresión.



Vista de los edificios Blanco y Nuevo – Institutos, desde la calle Paraguay.



Hierros de la estructura del Edificio Blanco.



Encofrados del Edificio Nuevo – Institutos.



Excavaciones y estructura del sector Museo.