

Institucional

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010

POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Avance de obra mensual

► Marzo de 2010

La contratista se encuentra abocada a la concreción de las pautas acordadas por la dirección de obra, especialmente en la paulatina incorporación de personal y equipos afectados a la obra. Esto se traduce en los hechos con la ampliación de 5 frentes de obra simultáneos.

Unas 135 personas se encuentran trabajando en la obra. Por un lado, se avanza con las demoliciones y excavaciones, y el correspondiente retiro de los residuos. Entre tierra y escombros se removieron unos 9.372 m³ en el presente período. Por otro lado se continúa con las estructuras de hormigón armado, tarea donde se produjo el mayor avance, traducido en el vertido de 1.383 m³ de material.

Durante esta etapa se concluyen las demoliciones de losas en los edificios Blanco y Rojo y el hormigonado de las losas sobre segundo y tercer piso del edificio Nuevo Institutos. Se terminan las fundaciones del edificio Nuevo Ministerio, así como sus losas sobre subsuelo y planta baja. También se finalizan las excavaciones para el sector Museo.



Losa del primer piso del Edificio Nuevo - Ministerio.



Vista lateral del Edificio Rojo existente y parte del Edificio Nuevo.



Excavación en el subsuelo del estacionamiento sobre la calle Godoy Cruz.



Llenado de las losas de planta baja del Edificio Nuevo - Ministerio.