

**Institucional**

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010

## POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

### Avance de obra mensual

#### ► Agosto de 2010

En este período, la empresa constructora mantiene una producción constante sobre los rubros en ejecución, con avances significativos en mamposterías e instalaciones sanitarias, termomecánicas y eléctricas.

Se incorporan, asimismo, nuevos subcontratistas para:

- Provisión y colocación de tabiques de construcción en seco
- Instalaciones de red contra incendios..
- Instalaciones de aire acondicionado.
- Ejecución de la fachada ventilada.

Las tareas más relevantes del mes son:

- El avance de la mampostería de ladrillos comunes en el Edificio Blanco - Agencia, completando los cerramientos de los núcleos centrales.
- Se completa la ejecución de contrapisos del Edificio Blanco - Agencia
- Comienzan los trabajos de tabiques de construcción en seco en el Edificio Nuevo – Institutos.
- Se completa la ejecución de la estructura de sostén de hormigón armado en fachada ventilada sobre Juan B. Justo, abarcando los edificios nuevos.
- Finalizan satisfactoriamente las tareas de armado y hormigonado de la platea del edificio del Conicet.



Vista lateral del Edificio Rojo – Ministerio.



Interior del edificio Blanco.



Vista lateral de los edificios Agencia e Institutos.



Platea del edificio del Conicet, durante las tareas de armado y hormigonado.