

*Institucional*

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010

## POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

### Avance de obra mensual

#### ► Diciembre de 2009

Dadas las tareas acumuladas, en ejecución y las previstas a futuro, la empresa constructora adecua el plantel afectado a la obra, incorporando personal y una subcontratista de hormigón. Se duplica el plantel con respecto al mes de noviembre, llegando a 54 personas. Esto permite abordar tareas de armaduras de hierro y encofrados.



Personal afectado a tareas de excavaciones y armaduras de hierro para el Edificio Nuevo – Institutos.



Vista lateral del Edificio Rojo, previo al inicio de las demoliciones.



Subsuelo del Edificio Nuevo – Institutos.