

Institucional

Buenos Aires, 13 de octubre 2010

POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO – NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Avance de obra mensual

► Octubre de 2010

Durante el mes de octubre en el edificio Blanco – Agencia se completa la producción de los revoques y se ejecutan terminaciones de ajuste para la correcta colocación de las carpinterías. Estas tareas se inician como una continuidad sobre una de las caras del patio que divide los dos edificios existentes.

Se continúa con la colocación de la estructura de soporte de las placas cerámicas en la fachada ventilada del edificio Nuevo – Institutos. Y se comienza a aplicar la aislación con poliuretano sobre el tabique de hormigón.

En las fachadas sobre la calle Paraguay se avanza con la restauración del sector existente, y se inician las tareas de los cerramientos en el Edificio Nuevo.

En las azoteas de ambos edificios se prepara la cubierta, lista para recibir la aislación de membrana geotextil. Se realizan terminaciones en salas de máquinas de ascensores y se colocan cañerías de agua del sistema de aire acondicionado.



Personal de la obra realiza terminaciones de ajuste sobre el lateral del Edificio Blanco – Agencia



Vista de las azoteas.



Trabajos de carpintería sobre el sector de la futura torre del CONICET. Al fondo, el Edificio Rojo – Ministerio.



Fachada ventilada del edificio Nuevo – Institutos.